

# 豊洲市場の整備について

## 1 整備状況

- 水産卸売場棟、水産仲卸売場棟、青果棟、管理施設棟の市場本体施設は、平成 28 年 5 月に工事が完了し、引き渡しを受けた。現在は外構工事等を施工中である。
- 市場業者が行う造作工事は、本年 6 月から店舗や事務室など、順次着手している。
- 土壌汚染対策については、平成 26 年 11 月から地下水のモニタリングを 7 回実施した。いずれも土壌汚染対策法における地下水基準を満たしている。

## 2 施設写真（平成 28 年 4・5 月撮影）



青果棟外観



青果棟 1 階卸売場



青果棟 1 階仲卸売場



水産仲卸売場棟外観



水産仲卸売場棟 1 階仲卸売場



水産仲卸売場棟 4 階荷捌きスペース



水産卸売場棟外観



水産卸売場棟 1 階卸売場



水産卸売場棟 1 階連絡通路

## 3 取組状況

〈業界造作工事〉

- ・ 本年 5 月から 6 月中旬にかけて、全事業者を対象に造作工事施工説明会を開催し、造作工事に係る手続き、施工基準、スケジュール等を説明

〈物流〉

- ・ 本年 6 月より、業界の習熟訓練を段階的に実施

〈品質・衛生管理〉

- ・ 品質・衛生管理の強化に向けて、豊洲市場の施設に則した「品質・衛生管理マニュアル」に関する講習会の開催やトライアル事業を実施
- ・ 豊洲市場での喫煙ルールへの順守徹底を図るため、業界団体の協力のもと、築地市場において喫煙ルール周知・巡回を強化

〈引越準備〉

- ・ 本年 2 月に「引越相談室」を設置し、市場業者の各種相談に対応
- ・ 本年 3 月に引越の全体像を示した「引越基本計画」を策定

## 4 整備スケジュール

	平成 28 年度					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月
建設工事	外構工事等					
造作	説明会	造作工事			検査	開場 (11月7日)
物流	業界の習熟訓練					
引越	引越実施計画の策定		計画周知	事前引越		
	本引越					